

	Utført arbeid	Kostnad		Gjenstående arbeid	Kostnad		Vedlikehold	Kostnad
<b>Tømrer</b>								
	Rive vegger og annet for rominndeling			Tømrer: Listverk, ventilasjon, FDV, Innsetting av innevinduer, innerdører og ytterdører	190000		Elektriker har oppdaget ulovlig trekasser i himling i gang.	Uvisst
	Montere reisverksvegger og himlinger. Isolere og gipse (2lag på møterom) vegger og himlinger						Rørlegger må bytte VVB	ca 20 000, inkl 200l vvb.
	Bestilt dører og vinduer			Malerarbeider og legging av nytt gulvbelegg (felle inn der det mangler)	170 000		Hovedstoppekran lekker og bør byttes	Uvisst
	Montere armlener på HC-toalett			Brann: Montere nytt brannvarslingsanlegg	200 000		Komplett teknisk tilstandsvurdering av resterende konstruksjon	Uvisst
	Flytestøpt på varmekabel i garderobe. Satt inn loftstrapp			Betale dører som er bestilt	110 000		Årlig service av brannanlegg	ca 12500
	Noe nytt ventilasjon			Gjøre ferdig ventilasjonskanaler	10000			
	Montert 2 loftsluker,							
<b>Elektriker</b>								
	Nytt anlegg på de nye loftene			Elektriker: Montere lyskilder, brytere og stikk, koble til et par nye kurs. Nøste opp i gammelt elanlegg	80000			
	Nytt skjult anlegg i de 5 nye rommene - spot kasser							
	Varmekabel i garderobe							
	Lagt om eksisterende el-anlegg der det er behov, samt nye rørgater							
<b>Rørlegger</b>								
	Byttet vannmåler (gratis)			Rørlegger: Legge opp nye vannrør fra vaskerom til HC-do, Koble tilførsler og avløp stellerom og HC do, Ordne lekk toalett, montere utekran	40000			
	Skiftet armatur på vasker og badene <del>og</del> lekkasje							
	Koblet fra eksisterende vask på lekerom, oppdaget lekkasje i vegg							
	Kjøpt armelentr til handicaptoalett og utstyr til montering							
	Fjernet ulovlig utekran og lagt opp nye rør til nytt utekran							
		<u>491 500</u>			<u>800 000</u>			